



N° Checklist

6005051

Fecha y Hora CheckList:	13/01/2022 15:16
Fecha y Hora Impresión:	13/01/2022 15:17

Folio Declaración :	000003706519		
Fecha y Hora Presentación:	13/01/2022 03:01		
Tipo Trámite :	TE3 Declaración de Instalación de Cercos Eléctricos		
Origen de la Fiscalización :	PREFISCALIZACION		
Nombre Declarante :	PRUEBA E DECLARADOR PROD ESTAMOS oraprod PROBANDO	RUT Declarante :	13.036.755-0
Dirección de la Instalación :	prepro 20220106a te3 check TT 25 , Comuna: Laguna Blanca, Región: Magallanes y de la Antártica Chilena		
Resultado Checklist :	Con Observaciones		

CHECKLIST: TECNICO TERRENO (TT)

Item	Aspectos verificados	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	FORMULARIO				
1.1	El destino de la propiedad indicado en el formulario corresponde a lo indicado en el plano como título.		☒		
1.2	El Nombre del Propietario y/o Representante Legal en el Formulario corresponde al del Plano.		☒		
1.3	La potencia Total Declarada, indicada en formulario es igual a la potencia proyectada, detallada en Cuadro de Carga del plano.		☒		
1.4	CERTIFICADO DEL ENERGIZADOR		☒		
1.5	El Certificado del Energizador fue emitido por organismo de certificación aprobado por la SEC.		☒		
1.6	El número de certificado del energizador informado en el Formulario concuerda con el certificado del energizador.		☒		
2	PLANO				
2.1	El Plano de la Instalación cumple con el formato y exigencias de información requerida.		☒		
2.2	Incluye Cuadro de Cargas según formato e información requerida.		☒		
2.3	Incluye Croquis de Ubicación según formato e información requerida.		☒		
2.4	Incluye Diagrama Unilineal según formato e información requerida.		☒		
2.5	Incluye Cuadro de Resumen de Alimentadores y Subalimentadores según formato e información requerida.		☒		
2.6	La potencia Total Declarada, indicada en formulario es igual a la potencia proyectada, detallada en Cuadro de Carga del plano.		☒		
2.7	En la primera Lámina se muestran las Coordenadas de Ubicación Geográfica de la instalación (Cartesianas UTM o Geodésicas DATUM WGS8) y se incluye la Lista con el Título y Descripción de cada Lámina.		☒		
2.8	En cada Lámina se indica el Destino de la Instalación y el número correlativo y total de Láminas (ejemplo: Lámina 1 de 3, Lámina 2 de 3, Lámina 3 de 3).		☒		
2.9	La canalización cumple las disposiciones normativas.		☒		
3	TERRENO				
3.1	Instalación eléctrica se encuentra ejecutada y terminada.		☒		

Item	Aspectos verificados	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
3.2	La instalación eléctrica ejecutada se ajusta al proyecto declarado (Diferencias importantes, sobre el 50% de incongruencia).		☒		
3.3	El energizador cuenta con certificado de aprobación SEC.		☒		
3.4	Los carteles de advertencia tienen dimensiones mínimas de 100x200mm, son de color amarillo con letras negras de 25mm de altura mínima y disponen de la inscripción indeleble "PRECAUCIÓN CERCO ELÉCTRICO DE SEGURIDAD¿ por ambos lados.		☒		
3.5	Los carteles de advertencia son legibles desde un área segura y de acceso público, y están instalados en cada puerta o portón de acceso y cada 10m de distancia como máximo.		☒		
3.6	El cerco eléctrico instalado sobre rejas, murallas u otras protecciones, se encuentra montado a una altura mínima de 2m desde el nivel del piso.		☒		
3.7	El cerco eléctrico dispone de barreras físicas en los lugares que sean requeridas.		☒		
3.8	El cerco eléctrico cumple con las distancias mínimas respecto de líneas eléctricas.		☒		
3.9	Verificar que la distancia mínima entre dos cercos eléctricos sea como mínimo de 2,5m (aplica a cercos eléctricos separados y con energizadores independientes).		☒		
3.10	Las partes conductivas expuestas de la barrera física están conectadas a la puesta a tierra.		☒		
3.11	Existe camarilla o caja de registro de las puestas a tierra.		☒		
3.12	Verificar que el alambrado utilizado en el cerco sea de conductor galvanizado liso (no se permite conectar al energizador alambres de púas o concertina).		☒		
3.13	Verificar que los conductores de alimentación, los cables conectores y/o los cables de comunicación o de datos se encuentran canalizados en ductos independientes.		☒		
3.14	Verificar que el energizador y los materiales empleados sean aptos para uso a la intemperie y cuentan con un grado de protección mínimo IPX4.		☒		
Obs.	prueba preproducción te3-- v.20220106b 13-01-2022 --check TT tramite te3 ==-decl 3706519 ==check list 6005051				



*El presente documento no corresponde a un certificado de Inscripción